

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 10 月 14 日 星期 六	气候	晴	气温	14-25℃
监理人员动态: 2 人施工现场巡视检查施工现场安全 施工方人员动态: 管理员 8 人, 施工人数 83 人。 施工机械动态: 焊机 4 台, 吊车 2 台, 运输船 (组件) 6 艘, 安装船 3 艘, 运桩船 6 艘, 水挖补桩机 1 台, 引孔机 1 台、打桩 1 艘		材料进场、见证取样、合格情况 1、2 号码头卸桩 112 根 2、1 号码头卸桩 60 根。			
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域 (湖内) 土建今日工作内容: 1 号码头卸桩 60 根。 电气今日工作内容: 1、23 区逆变器下方电缆承台焊接。 2、24 区低压桥架支架安装 15 组。 3、25 区(北侧)组件安装 3 组。 4、24-26 区高低压桥架支架安装 24 个。 作业区域 (湖外): 土建工作内容: 1、25 区运桩、水挖引孔补桩。 电气工作内容: 1、39 区支架安装 8 组。 2、34 区支架安装 12 组, 檩条安装 6 组。 3、37 区低压桥架安装 60 米。 4、38 区檩条安装 10 组, 直流缆敷设 3 根。 5、40 区组件安装 15 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	一标段 1、材料堆放区临电无接地、临电多个接一个, 无三级电箱, 临电动力线端无铜鼻子。 2、浮船无救生圈。 3、箱变预留架焊接无现场监护人。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		