

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 10 月 15 日 星期 日	气候	晴	气温	14-26℃
监理人员动态: 2 人施工现场巡视检查施工现场安全 施工方人员动态: 管理员 8 人, 施工人数 86 人。 施工机械动态: 焊机 4 台, 吊车 2 台, 运输船 (组件) 6 艘, 安装船 3 艘, 运桩船 6 艘, 水挖补桩机 1 台, 引孔机 1 台、打桩 1 艘		材料进场、见证取样、合格情况 1、2 号码头卸桩 116 根			
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域 (湖内) 土建今日工作内容: 无 电气今日工作内容: 1、23 区逆变器平台下方电缆承台焊接、接地引下扁钢焊接。 2、24 区高低压桥架支架安装 25 个、视频监控摄像头安装。 3、25 区(北侧)组件安装 4 组。 4、24-26 区高低压桥架支架安装 16 个、桥架安装 40 米。 作业区域 (湖外): 土建工作内容 35 区水挖引孔补桩 57 根。 电气工作内容: 1、39 区支架安装 5 组。 2、34 区组件安装 2 组, 檩条安装 10 组。 3、37 区直流缆敷设 2 根。 4、38 区支架安装 11 组, 汇流箱安装 3 个, 4 平方线敷设 3 个汇流箱, 桥架抱箍安装 8 个。 5、40 区组件安装 14 组。 6、41 区支架安装 5 组。 7、36 区桥架接地扁钢焊接 180 米。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	二标段 1、固定组件螺栓未安装弹簧垫 2、抱箍螺栓未紧固到位。 3、桥架在支架上未安装防脱落螺栓。 4、桥架接地扁钢焊接搭接面不足。 5、延桥架焊接工人施工未见监护人。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		