

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。召开监理会；整理会议纪要，		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 2 车 13 米 40 根、2 车 14 米 33 根， 2、2 号码头卸桩 56 根。			
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 86 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：1、打桩船打桩 13 米 19 根、14 米 25 根。 电气今日工作内容： 1、24 区高低压桥架支架安装 20 组、檩条安装 9 组。 2、23 区立柱焊接 98 处，光伏支架安装 12 组，檩条安装 6 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容 1、35 区水挖引孔补桩 24 根，38 区水挖引孔补桩 41 根。 电气工作内容： 1、42 区支架安装 8 组，柱头焊接 50 个。 2、39 区檩条安装 30 组。 3、34 区组件安装 7 组，低压桥架支架安装 10 套，低压桥架安装 160 米。 4、37 区桥架扁钢焊接 108 米，4 平方线敷设 5 个汇流箱，接续 3 个汇流箱。 5、40 区汇流箱安装 4 个，4 平方线敷设 3 个汇流箱，接续 1 个汇流箱，檩条安装 20 组。 6、41 区组件安装 3 组，38 区组件安装 2 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段 1、34 区组件安装成羊角形 2、34 区支架安装一边高一边低。3、现场施工人员个别未穿救生衣。 采取措施：施工出现的问题立即整改，加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		