

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 21 日 星期 六	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。23、24、25 区支架验收			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩：13 米一车 28 根、12 米 3 根，14 米一车 15 根、10 米一车 25 根，8 米一车 32 根。 2、2 号码头卸桩 56 根。		
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 84 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、24 区水挖补桩 10 米 17 根、8 米 12 根，25 区打桩机打桩 13 米 26 根、14 米 10 根。 电气今日工作内容： 1、24 区高低压桥架支架安装 36 个。2、23 区桩头立柱焊接 60 处、光伏支架安装 35 组、檩条安装 10 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气工作内容： 1、42 区支架安装 8 组，柱头焊接 50 个。2、39 区组件安装 2 组。3、34 区组件安装 6 组，檩条安装 2 组，低压桥架安装 200 米。4、37 区桥架扁钢焊接 60 米，4 平方线敷设 1 个汇流箱，接续 3 个汇流箱，汇流箱送电 4 个。5、40 区 4 平方线敷设 2 个汇流箱，直流缆敷设 2 根。6、38 区组件安装 9 组。				
	检查发现的问题及处理措施，意见、结果 二标段：1、接地扁钢焊接施工人员未穿救生衣，却无监护人员。2、支架安装施工人员未穿救生衣。3、支架安装出现高低形状。 一标段：1、立柱焊接未满焊，焊渣未清除。2、支架安装有高低起伏状。 采取措施：施工出现的问题立即整改，加强安全管理。				
记录人	周飞		总监签阅	王立杰	