

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 22 日 星期 日	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。 施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 88 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩：1 车 13 米 5 根、14 米 13 根，1 车 10 米 25 根。 2、2 号码头卸桩 96 根。			
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：1、25 区水挖补桩 10 米 3 根，打桩机打桩 13 米 22 根、14 米 24 根；24 区水挖补桩 8 米 4 根、9 米 4 根、10 米 4 根。 电气今日工作内容：1、24 区高低压桥架支架安装 20 组，光伏 4 平方线敷设 2 个汇流箱。2、23 区桩头立柱焊接 89 处，光伏支架安装 9 组，檩条安装 20 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：38 区水挖补桩 116 根 电气工作内容： 1、142 区支架安装 6 组，柱头焊接 50 个。 2、39 区组件安装 5 组。 3、34 区组件安装 8 组，檩条安装 2 组，支架安装 2 组。 4、37 区 4 平方线接续 5 个汇流箱，汇流箱送电 4 个。 5、40 区直流缆敷设 3 根。 38 区组件安装 8 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	二标段：1、37 区组件安装成凹陷状 2、34 区桥架螺丝不紧固。3、34 区组件安装脚手架上施工未配备安全带。4、343 区用檩条作支撑。 采取措施：施工出现的问题立即整改，加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		