

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 23 日 星期 一	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩：28 根 13 米、10 根 14 米，10 米 25 根。 2、2 号码头卸桩 96 根。			
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 88 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、25 区水挖补桩 10 米 44 根、8 米 36 根，打桩机打桩 13 米 35 根、14 米 15 根。 电气今日工作内容： 1、24 区组件安装 8 组，4 平方线敷设 2 个汇流箱。 2、23 区光伏支架安装 15 组、檩条安装 13 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 无 电气工作内容： 1、42 区檩条安装 10 组，柱头焊接 50 个。 2、39 区组件安装 4 组。 3、34 区组件安装 12 组，支架安装 2 组，高压桥架安装 150 米，4 平方线敷设 2 个汇流箱。 4、37 区汇流箱送电 3 个。 5、40 区组件安装 6 组，檩条安装 10 组，低压桥架安装 100 米。 6、38 区组件安装 4 组。 6、38 区组件安装 8 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	二标段：1、抱箍螺栓不紧固。2、阵列组件成弧形。3、檩条固定螺丝不紧固。4、37 区组件端头接地未在专用接地孔内。 采取措施：施工出现的问题立即整改，加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅			