

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 24 日星期二	气候	晴	气温	11-26℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩：75 根 8 米、12 根 14 米，10 米 30 根。		
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 84 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、25 区水挖补桩 10 米 23 根、9 米 5 根、8 米 25 根，打桩机打桩 13 米 5 根、14 米 20 根。 电气今日工作内容： 1、24 区组件安装 15 组、4 平方线敷设 3 个汇流箱。 2、23 区桥架支架安装 20 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、35 区水挖补桩 70 根。 电气工作内容： 1、42 区组件安装 5 组，檩条安装 10 组，柱头焊接 30 个。 2、39 区组件安装 11 组。 3、34 区组件安装 5 组，支架安装 5 组，檩条安装 5 组，4 平方线敷设 2 个汇流箱。 4、37 区桥架接地扁钢焊接 120 米。 5、40 区逆变器侧直流缆接续 5 根，汇流箱 4 平方线接续一个，直流缆接续 2 根。 6、38 区组件安装 6 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	一标段：1、组件安装有弧形现象。2、组串端头接地线未安装在专用接地孔内。3、檩条螺丝个别有松动现象。4、船打桩未见明显的锤击。 采取措施：施工出现的问题立即整改。				
记录人	周飞		总监签阅	王立杰	