

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 25 日 星期 三	气候	阴	气温	12-26℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。 施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 88 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。		材料进场、见证取样、合格情况 无			
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容：1、24 区组件安装 16 组、4 平方线敷设 3 个汇流箱。 2、23 区桥架支架安装 36 个。 3、570w 光伏组件隐裂测试。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气工作内容： 1、42 区组件安装 5 组，支架安装 10 组，柱头焊接 50 个。 2、39 区组件安装 4 组。 3、34 区组件安装 10 组，支架安装 5 组，汇流箱安装 13 个，4 平方线敷设 2 个汇流箱。 4、33、36、37 区逆变器防火封堵完成，37 区汇流箱防火封堵 10 个，桥架接地扁钢焊接 120 米，36 区汇流箱防火封堵 2 个。 5、40 区汇流箱侧直流缆接续 2 根。 6、33 区通讯线敷设 800 米。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、电缆敷设人员使用角磨机未加装防护罩。2、阵列间及箱变平方接地入口部分有未做防腐现象。3、支架管桩个别倾斜严重。 采取措施：施工出现的问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞		总监签阅		