

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 26 日 星期 四	气候	晴	气温	12-27℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩、二车 14 米 27 根、13 米 22 根、二车 10 米 50 根、一车 8 米 36 根、12 米 9 根。 2、2 号码头卸桩 54 根（8 米），93 根（9 米）			
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 85 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 25 区水挖补桩 10 米 45 根、8 米 34 根。打桩机打桩 12 米 8 根、13 米 19 根、14 米 14 根。 电气今日工作内容： 1、24 区组件安装 22 组、4 平方线敷设 2 个汇流箱、高压桥架安装 20 根。 2、23 区桥架支架安装 26 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、38 区水挖补桩 106 根（8 米），35 区水挖补桩 52 根（8 米）。 电气工作内容： 1、42 区组件安装 5 组，柱头焊接 50 个。 2、39 区组件安装 9 组。 3、34 区组件安装 15 组，4 平方线敷设、接续 3 个汇流箱，直流缆敷设 2 根。 4、37 区汇流箱防火封堵 8 个，36 区汇流箱防火封堵 10 个，阵列接地扁钢焊接 25 根。 5、35 区组件安装 2 组，檩条安装 2 组，支架安装 9 组。 6、33 区通讯线敷设 780 米。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	一标段：1、组件安装檩条螺丝不紧固。2、组件阵列稍微有偏差。3、组件问接地扁钢焊接，渣瘤未清楚。 采取措施：施工出现的问题立即整改。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		