

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 27 日 星期 五	气候	阴	气温	12-23℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 12 米 17 根、10 米 40 根、13 米 14 根、14 米 11 根、8 米 8 根。			
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 86 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：25 区水挖补桩 10 米 35 根、8 米 43 根。打桩机打桩 12 米 19 根、13 米 13 根、14 米 2 根。 电气今日工作内容：1、24 区组件安装 10 组，4 平方线敷设 2 个回流箱，桩头接高压桥架安装 18 根，低压桥架 4 根。 2、23 区桥架支架安装 25 组，组件安装 8 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：1、38 区水挖补桩 16 根，35 区水挖补桩 16 根。 电气工作内容： 1、42 区支架安装 5 组，柱头焊接 50 个。 2、39 区组件安装 3 组。 3、34 区直流缆敷设 2 根，4 平方线敷设、接续 3 个汇流箱。 4、36 区汇流箱防火封堵 8 个，阵列接地扁钢焊接 28 根，通讯线敷设 1800 米。 5、35 区组件安装 7 组，檩条安装 8 组，支架安装 2 组。 6、40 区组件安装 14 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、施工区域检查船无法进入现场。 采取措施：施工出现的问题立即整改。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		