

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 30 日 星期 一	气候	晴	气温	12-26℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。 施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 80 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 2 车 12 米 40 根。 2、2 号码头卸桩 57 根。			
施工部位进度情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：1、25 区打桩船打桩 12 米 10 根、13 米 19 根。 电气今日工作内容： 1、24 区组件安装 8 组、高压桥架安装 8 根、低压桥架安装 10 根、阵列之间接地扁钢焊接 20 处。2、23 区组件安装 7 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气工作内容 1、42 区支架安装 5 组，檩条安装 4 组，组件安装 3 组，柱头焊接 50 个。2、39 区组件安装 4 组。3、33 区-34 区 3x120 高压缆敷设 210 米，直流电缆头制作 10 个，阵列接地扁钢 70 根，阵列之间接地扁钢 70 处。4、34 区组件安装 3 组。5、35 区组件安装 7 组。6、33、36、39 区逆变器摄像头安装完成。				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	一标段：1、材料堆放区叉车维修气割氧气乙炔瓶间距近氧气瓶平放有安全隐患。现场要求整改 2、24 区组件安装质量相邻组串有出台现象，同一组串角度不符合图纸 15° 要求。3、支架安装不平整有高低起伏现象。 采取措施：施工出现的问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立本		