

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 31 日 星期 二	气候	晴	气温	13-28℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。 施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 80 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩一车 12 米 10 根、13 米 10 根。 2、2 号码头卸桩 32 根。			
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：1、25 区打桩船打桩 12 米 12 根，13 米 21 根。 电气今日工作内容： 1、24 区组件安装 7 组、高压桥架安装 9 根、低压桥架安装 8 根、接地引下扁钢焊接 15 根、汇流箱 4 平方线接续 2 个。 2、23 区组件安装 6 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：1、38 区水挖补桩 42 根，35 区水挖补桩 37 根。 电气工作内容 1、42 区支架安装 5 组，檩条安装 4 组，组件安装 3 组，柱头焊接 50 个。 2、38 区组件安装 4 组，檩条安装 6 组，支架安装 6 组。 3、33 区-34 区 3x120 高压电缆敷设 100 米，立柱接地扁钢 70 根，阵列之间接地扁钢 70 处。 4、40 区支架安装 5 组。 5、33 区-34 区高压电缆终端头制作一个。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	二标段：1、变径桥架无变径。2、组件安装有偏差。3、组件安装脚手架施工高度大于 2 米施工人员未佩戴安全带。 采取措施：施工出现的问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		