

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 01 日 星期三	气候	晴	气温	14-29℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。 施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 78 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容：1、24 区组件安装 5 组、高压桥架安装 8 根、低压桥架安装 9 根、接地引下扁钢焊接 20 处、汇流箱 4 平方线接续 2 个。2、23 区组件安装 10 组。 3、25 区桩头立柱焊接 40 处。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：1、38 区水挖补桩 11 根，35 区水挖补桩 73 根。 电气工作内容：1、42 区支架安装 5 组，檩条安装 4 组，组件安装 3 组。2、38 区组件安装 2 组，檩条安装 2 组，支架安装 4 组。3、39 区组件安装 5 组。4、40 区支架安装 6 组。5、33 区-34 区高压电缆终端头制作 1 个，中间头制作 1 个，高压头安装完成，34 区汇流箱 4 平方线放线 1 个。6、41 区支架安装 4 组。7、39 区-40 区高压缆敷设 250 米。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	一标段：1、桥架螺栓未达到紧固位置。2、组串同组串安装倾斜度大。3、檩条螺栓未紧固。 采取措施：施工出现的问题立即整改。				
记录人	周飞	总监签阅			