

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 02 日 星期 四	气候	晴	气温	14-28℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 76 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 无 电气今日工作内容： 1、25 区桩头立柱焊接 40 处、组件安装 4 组、接地引下扁钢 12 根。 2、24 区高压桥架安装 6 根、低压桥架安装 5 根、接地引下扁钢焊接 15 根、汇流箱 4 平方线接续 2 台。 3、23 区组件安装 9 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、38 区水挖补桩 32 根。 电气今日工作内容： 1、42 区支架安装 5 组，组件安装 5 组。2、38 区组件安装 2 组，檩条安装 2 组，支架安装 4 组。3、40 区支架安装 7 组。4、34 区汇流箱送电 5 个，汇流箱侧直流电缆头制作 3 个。5、41 区支架安装 7 组。6、39 区-40 区高压电缆敷设完成。 7、37 区立柱接地扁钢焊接 18 根，阵列接地扁钢焊接 16 处。				
	二标段：1、36 区 37 区组件安装突出现象。2、40 区支架安装使用檩条作为脚手切未做安全防护。3、42 区桥架安装未穿救生衣施工。 采取措施：施工出现的问题立即整改。加强安全管理。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果					
记录人	周飞		总监签阅	王立杰	