

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 11 月 04 日 星期 六	气候	阴	气温	17-24℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 3 车 75 根。 2、2 号码头卸桩 30 根。		
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 80 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容：1、25 区桩头立柱焊接 20 处。 2、24 区接地引下扁钢焊接 20 处、汇流箱 4 平方线接续 2 台。 3、23 区组件安装 8 组、接地引下扁钢焊接 10 处。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：1、38 区水挖补桩 40 根。 电气今日工作内容： 1、42 区支架安装 5 组，组件安装 5 组。 2、40 区檩条安装 16 组，汇流箱送电 5 个。 3、34 区直流缆敷设 5 根，直流电缆头制作 2 个，箱逆变接地焊接完成，立柱接地扁钢焊接 15 根。 4、41 区支架安装 5 组。 5、37 区阵列接地扁钢焊接 15 处。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	二标段：1、39 区支架相邻组串成严重弧形。2、39 区组件安装相邻组串前后偏差大。 采取措施：施工出现的问题立即整改。				
记录人	周飞		总监签阅	王立书	