

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 05 日 星期 日	气候	大雨	气温	10-23℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。		材料进场、见证取样、合格情况 无			
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 80 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘、打桩船 1 艘，船吊 1 艘。					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、24 区直流电缆敷设 1 根、高低压桥架接地扁钢焊接 12 根、光伏组件尾线接续 20 处。 2、23 区光伏组件支架安装 作业区域（湖外）： 土建工作内容：1、1、38 区水挖引孔补桩 19 根（8 米）、3 根（9 米），36 区水挖补桩 16 根（9 米）。 电气今日工作内容： 1、40 区组件安装 3 组，箱逆变接地扁钢焊接完成，低压桥架安装 180 米。 2、34 区箱逆变直流电缆头制作 6 个。 3、41 区檩条安装 8 组。 4、36 区立柱接地扁钢焊接 10 处。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施、意 见、结 果	一标段：1、直流电缆敷设无任何防护施工。 二标段：1、42 区支架安装有偏差。 采取措施：施工出现的问题立即整改。				
记录人	周飞	总监签阅			