

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 11 月 08 日 星期 三	气候	多云	气温	9-22℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。参加审计会议。			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 2 车 10 米 50 根。		
施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 78 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船 6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台，打桩船 1 艘。					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：1、25 区打桩 99 根(10 米)。。 电气今日工作内容： 1、24 区光伏组件尾线接续、汇流箱直流电缆头制作 5 个、逆变器直流电缆头制作 4 个。 2、23 区檩条安装 9 组、汇流箱安装 3 个。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区檩条安装 5 组，组件安装 5 组。 2、36 区桥架盖板安装：1000mm：24 米，400mm：54 米，250mm：50 米。 3、41 区檩条安装 6 组。 4、38 区组件安装 3 组，柱头焊接 150 个。 5、39 区 4 平方线敷设 3 个汇流箱，汇流箱侧直流电缆头制作 4 个，逆变器侧直流缆接续 7 个，汇流箱安装 7 个。 6、35 区柱头焊接 150 个，支架安装 5 组。 7、40 区组件安装 3 组。 8、33 区立柱接地扁钢焊接 10 根，阵列接地扁钢焊接 15 处。				
	检查发现的问题及处理措施，意见、结果 二标段：1、36 区电缆盖板安装角磨机无防护罩。2、42 区相邻组件安装成波浪形。3、42 区支架安装施工高度大于 2 米施工人员未佩戴任何防护用品。 采取措施：施工出现的质量问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞		总监签阅	王立杰	