

## 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                       |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 日期                                                                                                                                          | 2023 年 11 月 12 日 星期 日                                                                                                                                                                                                                    | 气候   | 多云                                                                                    | 气温 | 0-11℃ |
| 监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全。<br><br>施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 64 人。<br><br>施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船 6 艘，安装船 6 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台，打桩船 1 艘。 |                                                                                                                                                                                                                                          |      | 材料进场、见证取样、合格情况<br><br>无                                                               |    |       |
| 施 工 部 位 进 度 情 况                                                                                                                             | 作业区域（湖内）<br>土建今日工作内容：无<br>电气今日工作内容：<br>1、25 区桩头立柱焊接 80 处、光伏支架安装 3 组。<br>2、23 区组件安装 2 组已全部完成、低压桥架安装 6 根。<br>3、24 区逆变器防火泥封堵完成。<br>作业区域（湖外）：<br>土建工作内容：无<br>电气今日工作内容：<br>1、25 区光伏支架安装、檩条安装。<br>2、23 区汇流箱 4 平方线接续、低压桥架安装。<br>3、24 区汇流箱防火泥封堵。 |      |                                                                                       |    |       |
| 检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果                                                                                                            | 一标段：1、组件安装角上至片未除掉。2、个别组件端头接地线未安装在专用孔。<br><br>二标段 1、42 区组件安装角度偏差太大。2、40 区组件阵列成凹凸状。3、39 区箱逆变接地扁钢入水部分未做防腐。4、支架安装在管桩顶施工未佩戴安全防护。<br><br>采取措施：施工出现的质量问题立即整改。加强安全管理。                                                                            |      |                                                                                       |    |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                       |    |       |
| 记录人                                                                                                                                         | 周飞                                                                                                                                                                                                                                       | 总监签阅 |  |    |       |