

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 15 日 星期三	气候	多云	气温	2-13℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工检查现场安全。召开监理例会。整理会议纪要			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 85 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区檩条安装 3 组、桩头立柱焊接 35 处。 2、26-24 区 3*120 高压电缆敷设 261 米。 3、升压站预制舱门禁预留孔封堵完成。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区支架安装 8 组，檩条安装 10 组，组件安装 5 组。 2、40 区桥架安装 150 米，4 平方线接续 5 个汇流箱，汇流箱安装 4 个。 3、41 区支架安装 10 组，檩条安装 8 组，组件安装 5 组。 4、38 区支架安装 5 组，檩条安装 10 组，组件安装 5 组，桥架支架安装 60 套。 5、39 区组件安装 2 组。 6、35 区支架安装 5 组，组件安装 5 组。 7、37 区桥架盖板安装：250mm:120 米，1000mm: 20 米。 8、33 区桥架接地扁钢焊接 42 米，阵列之间接地扁钢 10 处，立柱接地扁钢焊接 10 根。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	无				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		