

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 11 月 16 日 星期 四	气候	晴	气温	3-15℃
监理人员动态: 2 人施工现场巡视检查, 施工检查现场安全。整理会议纪要。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态: 管理员 7 人, 施工人数 87 人。					
施工机械动态: 焊机 4 台, 吊车 2 台, 组件运输船 8 艘, 安装船 10 艘					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域 (湖内) 土建今日工作内容: 无 电气今日工作内容: 1、25 区檩条安装、桩头立柱焊接。 2、23 区汇流箱 4 平方线接续、23-24 区 3*120 高压电缆敷设、高压电缆头制作。 3、24 区汇流箱送电。 作业区域 (湖外): 土建工作内容: 无 电气今日工作内容: 1、42 区支架安装 10 组, 檩条安装 20 组, 组件安装 5 组, 桥架支架安装 60 套, 低压桥架安装 180 米。 2、41 区支架安装 2 组, 组件安装 3 组, 高压桥架安装 18 米。 3、38 区支架安装 5 组, 组件安装 6 组。 4、39 区组件安装 2 组。 5、35 区支架安装 5 组, 檩条安装 5 组, 组件安装 3 组。 6、33 区桥架盖板安装: 800mm:30 米, 600mm: 144 米, 250mm: 54 米, 阵列之间接地扁钢 18 处, 立柱接地扁钢焊接 15 根。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	二标段: 42 区施工人员未戴安全帽, 未穿救生衣。 采取措施: 现场告知管理员加强安全管理。				
记 录 人	周 飞		总 监 签 阅		王立杰