

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 17 日 星期 五	气候	晴	气温	0-13℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工检查现场安全。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 90 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区檩条安装 6 组、桩头立柱焊接 30 处。2、23 区汇流箱 4 平方线接续 3 个、23-24 区 3*120 高压电缆敷设完成、高压电缆头制作 1 个。3、24 区 1-13 号汇流箱开路电压测量、送电。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区支架安装 15 组，檩条安装 10 组，组件安装 5 组，桥架支架安装 40 套，低压桥架安装 100 米。 2、41 区支架安装 1 组，组件安装 2 组。 3、38 区支架安装 5 组，组件安装 6 组，桥架支架安装 60 套。 4、39 区组件安装 2 组。 5、35 区支架安装 5 组，檩条安装 5 组。 6、33 区桥架盖板安装：400mm:120 米，600mm: 45 米，250mm: 12 米。 7、阵列之间接地扁钢 12 处，立柱接地扁钢焊接 18 根。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	二标段：1、42 区支架施工员个别未佩戴安全用品施工。2、支架抱箍螺丝松动。3、桥架安装抱箍在桩头铁件上，后期防腐无法施工。3、24#箱逆变已带电，而 24 至 26 箱变高压桥架未安装，有重大的安全隐患。 采取措施：现场告知管理员加强安全管理。对所存在的问题立即整改。 对已带电未安装桥架的，下发通知单一份。				
记录人	周飞	总监签阅		王立杰	