

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 11 月 19 日 星期 日	气候	晴	气温	4-20℃
监理人员动态: 2 人施工现场巡视检查, 施工现场安全 全检查。		材料进场、见证取样、合格情况 无			
施工方人员动态: 管理员 7 人, 施工人数 89 人。					
施工机械动态: 焊机 4 台, 吊车 2 台, 组件运输船 8 艘, 安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域 (湖内) 土建今日工作内容: 无 电气今日工作内容: 1、25 区组件安装 5 组、逆变器下方电缆承台焊接完成。 2、23 区组件尾线接续 20 处。 3、24 区汇流箱防火泥封堵 3 个、通信线接续 5 个汇流箱。 4、540 组件隐裂测试。 作业区域 (湖外): 土建工作内容: 无 电气今日工作内容: 1、42 区支架安装 12 组, 檩条安装 10 组, 组件安装 8 组, 4 平方线敷设 4 个汇流箱。 2、41 区组件安装 3 组, 高压桥架安装 40 米。 3、38 区支架安装 3 组。 4、35 区支架安装 5 组, 檩条安装 5 组, 组件安装 5 组。 5、33 区桥架盖板安装完成, 接地扁钢焊接完成。 6、40 区 4 平方线敷设 1 个汇流箱。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	二标段: 1、40 区组件安装有错台现象。2、40 区组件安装支架抱箍螺丝松动。3、42 区支架安装有个别未戴安全帽施工。4、电缆施工人员少制约工期进度。 采取措施: 现场所发现问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅		王立杰	