

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 22 日 星期 三	气候	多云	气温	7-23℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 94 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区组件安装 6 组 2、23 区低压桥架安装 36 米，2*300 直流电缆敷设 996 米 （6 根）。 3、24 区光伏支架安装 2 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区支架安装 3 组，檩条安装 8 组，组件安装 10 组，汇流箱安装 2 个。 2、41 区组件安装 4 组，檩条安装 7 组，支架安装 4 组，低压桥架安装 100 米。 3、35 区支架安装 15 组，檩条安装 20 组，组件安装 3 组，柱头焊接 130 个。 4、40 区 4 平方线敷设 1 个汇流箱，逆变器侧直流电缆头制作 3 个。 5、38 区汇流箱安装 6 个，低压桥架安装 250 米。				
	检查发现的问题及处理措施，意见、结果				
一标段：1、材料未货，施工人员少。 二标段：1、35 区支架安装成拱形。2、42 区支架安装未佩戴安全带有安全隐患。3、41 区组件支架抱箍螺丝松动。 采取措施：现场所发现问题立即整改。合理增加施工人员。					
记录人	周飞		总监签阅	王立杰	