

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 23 日 星期 四	气候	多云	气温	0-14℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 88 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区组件安装 3 组。 2、23 区 2*240 直流电缆敷设 570 米（3 根），2*300 直流电缆头制作 3 个。 3、24 区光伏支架安装 5 组 檩条安装 5 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区组件安装 8 组，汇流箱安装 5 个，4 平方线敷设 4 个汇流箱低压桥架安装 100 米。 2、41 区组件安装 5 组，檩条安装 3 组，支架安装 3 组。 3、35 区支架安装 10 组，檩条安装 20 组，组件安装 3 组。 4、40 区汇流箱侧直流电缆头制作 2 个，支架安装 9 组。 5、38 区低压桥架支架安装 30 套，汇流箱安装 1 个，4 平方线敷设 2 个汇流箱，支架安装 4 组。 6、36 区支架安装 4 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、35 区组件安装有错台现象。2、35 区组件安装有不平现象。3、桥架抱箍螺丝松动。4、组件间接地施工人员年龄偏大，现场无任何安全防护用檩条做支撑有严重的安全隐患。 采取措施：现场所发现问题立即整改。对施工现场加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		