

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 24 日 星期 六	气候	晴	气温	2-9℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全 全检查。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 87 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘， 安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、23 区 2*240 直流电缆头制作 3 个，2*300 直流电缆头制作 3 个。 2、24 区光伏支架安装 3 组，檩条安装 3 组 3、25 区光伏支架安装 6 组，檩条安装 6 组 4、24—23 区 3*120 高压电缆头制作 1 个。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区支架安装 2 组，檩条安装 2 组，组件安装 4 组，汇流箱安装 3 个，立柱接地扁 钢焊接 30 根，阵列之间接地扁钢焊接 30 处。 2、41 区组件安装 7 组。 3、35 区支架安装 10 组，檩条安装 10 组，组件安装 3 组。 4、40 区汇流箱 4 平方线接续 3 个，支架安装 7 组。 5、38 区低压桥架支架安装 40 套，4 平方线敷设 2 个汇流箱，支架安装 4 组。 6、36 区支架安装 4 组。 7、40 区-41 区 3*120 高压缆敷设完成，34 区-35 区*120 高压缆敷设完成。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、40 区支架螺丝未紧固。2、40-41 区高压电缆敷设严禁硬拉、硬拖线。 采取措施：现场所发现问题立即整改。				
记录人	周飞	总监签阅	王 文 杰		