

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 25 日 星期 六	气候	晴	气温	6-14℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 90 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、1、23 区 2*300 直流电缆头制作安装 5 个，2*240 直流电缆头制作安装 2 个汇流箱 4 平方线接续 3 个。 2、24 区光伏支架安装 2 组，檩条安装 1 组。 3、25 区光伏组件安装 1 组。 4、24—23 区 3*120 高压电缆头打压，安装，封堵 2 处。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区桥架接地扁钢焊接 120 米，高压桥架安装 190 米，逆变器电缆托架，护栏、爬梯焊接完成。 2、41 区组件安装 2 组，支架安装 6 组，汇流箱安装 4 个，低压桥架安装 80 米，桥架支架安装 20 套。 3、35 区支架安装 8 组，檩条安装 10 组，组件安装 3 组。 4、40 区直流缆敷设 1 根，支架安装 6 组。 5、38 区低压桥架安装 60 米，4 平方线敷设 1 个汇流箱。 6、36 区檩条安装 5 组。 7、40 区-41 区 3*120 高压电缆头制作 1 个。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、38 区立柱焊接焊渣未清理。2、35 区支架安装成拱形。3、38 区相邻组件突出偏差大。4、组件间接地安装要求佩戴安全带。 采取措施：现场所发现问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅			