

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 26 日 星期 日	气候	小雨	气温	4-12℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全 全检查。		材料进场、见证取样、合格情况 无			
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 88 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘， 安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、23 区 2*300 直流电缆头制作 1 个，2*240 直流电缆头制作 1 个，低压桥架安装 90 米，汇流箱 4 平方线接续 1 个，组件尾线接续 10 处。 2、24 区光伏支架安装 9 组。 3、25 区光伏组件安装 2 组。 4、23 区 1—5 号汇流箱开路电压测量，送电，完成。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区桥架接地扁钢焊接 100 米，直流缆敷设 1 根，41 区-42 区高压缆敷设完成，4 平方线敷设 1 个汇流箱，接续 3 个汇流箱。 2、41 区组件安装 3 组，支架安装 3 组，檩条安装 4 组，汇流箱安装 2 个，低压桥架安装 50 米，桥架支架安装 20 套。 3、35 区檩条安装 20 组，组件安装 6 组。 4、40 区直流缆敷设 5 根。 5、38 区 4 平方线敷设 2 个汇流箱。 6、36 区檩条安装 5 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、阴雨天气要求室外作业人员做好安全防护。2、35 区检查组件安装质量有弧形偏差。 一标段：检查湖内桥架安装质量施工安全。 采取措施：现场所发现问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		