

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 27 日 星期 一	气候	晴	气温	2-17℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 92 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、23 区组件尾线接续 60 处。 2、24 区光伏支架安装 5 组。 3、25 区光伏组件安装 3 组，光伏支架安装 8 组，桩头立柱焊接 46 处。 作业区域（湖外）： 土建工作内容； 无 电气今日工作内容： 1、42 区直流缆敷设 8 根，汇流箱侧直流电缆头制安 5 个，4 平方线接续 2 个汇流箱，桥架接地扁钢焊接 180 米。 2、41 区组件安装 1 组，支架安装 4 组，檩条安装 3 组。 3、35 区檩条安装 5 组，组件安装 8 组。 4、40 区直流缆敷设 6 根，组件安装 4 组。 5、38 区 4 平方线敷设 3 个汇流箱。 6、36 区檩条安装 4 组，组件安装 4 组。 7、40 区-41 区，41 区-42 区高压电缆头制作、安装完成，41 区、42 区高压侧带电。				
	二标段：1、支架抱箍螺丝紧固不到位。2、支架安装偏差大。3、42 区施工垃圾未及时清理。 一标段：1、24 区河道内支架安装偏差大。 采取措施：现场所发现问题立即整改。施工垃圾及时清理。				
记录人	周飞		总监签阅	王立杰	