

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 28 日 星期 二	气候	晴	气温	4-14℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 86 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、23 区组件尾线接续 10 处。 2、24 区光伏支架安装 6 组。 3、25 区光伏支架安装 10 组，柱头焊接 50 处，低压桥架支架安装 16 个。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区直流缆敷设 4 根，汇流箱侧直流电缆头制安 6 个，4 平方线接续 3 个汇流箱，桥架接地扁钢焊接 100 米，立柱接地扁钢 30 根，阵列接地扁钢 30 处，开路电压检测、送电。 2、41 区组件安装 3 组，支架安装 4 组，低压桥架安装 100 米。 3、35 区檩条安装 5 组，组件安装 8 组。 4、40 区直流缆敷设 1 根，汇流箱侧直流电缆头制作 10 个，开路电压检测、送电。 5、38 区 4 平方线接续 3 个汇流箱，组件安装 4 组，檩条安装 8 组。 6、36 区组件安装 3 组。 7、34 区-35 区高压电缆头制作 2 个。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段：1、检查 34-35 区高压电缆头 制作人员资质及使用材料工具。2、检查立柱焊接质量要求焊瘤清除。3、组件安装有偏差要求整改。 采取措施：现场所发现问题立即整改。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		