

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 11 月 29 日 星期 三		气候	多云	气温	-1-14℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。				材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 90 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、24 区光伏檩条安装 2 组。 2、25 区光伏支架安装 8 组，柱头焊接 45 处，低压桥架支架安装 40 个。					
	作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区直流缆敷设 4 根，汇流箱侧直流电缆头制安 6 个，4 平方线接续 6 个汇流箱。					
	2、41 区组件安装 3 组，支架安装 4 组。					
	3、35 区支架安装 15 组，檩条安装 10 组，组件安装 8 组。					
	4、40 区汇流箱侧直流电缆头制作 6 个，逆变器侧直流电缆头制作 8 个。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	5、38 区 4 平方线接续 2 个汇流箱，组件安装 4 组，支架安装 2 组。					
	6、34 区-35 区高压电缆头打压，安装完成。					
	二标段：1、35 区组件安装有错台现象。2、河道内埂上及湖内有生活垃圾及施工垃圾 居委清理 采取措施：现场所发现问题立即整改。施工现场垃圾及时清理。					
记录人		周飞		总监签阅		王立杰