

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 12 月 01 日 星期 五	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全 全检查。填写施工资料			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 6 人，施工人数 88 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘， 安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区支架安装 8 组，柱头焊接 26 个。 2、24 区组件安装 3 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、42 区立柱接地扁钢焊接 40 根，阵列之间接地扁钢焊接 30 根 2、41 区汇流箱安装 7 个，支架安装 7 组，组件安装 3 组，直流缆敷设 2 根，4 平方线敷 设 2 个汇流箱，接续 1 个汇流箱，直流电缆头制作 3 个 3、35 区檩条安装 20 组，组件安装 12 组 4、38 区直流缆敷设 1 根，组件安装 7 组，檩条安装 8 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	一标段：1、25 区埂上野钓人员多。河道水深要求安装警示标识。 二标段：1、35 区组件呈弧形。2、40 区待并网的汇流箱做好接地。。 采取措施：现场所发现问题立即整改。加强安全管理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		