

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 12 月 02 日 星期 六	气候	晴	气温	-2-11℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全 全检查。填写施工资料		材料进场、见证取样、合格情况 无			
施工方人员动态：管理员 6 人，施工人数 90 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘， 安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区檩条安装 15 组，柱头焊接 30 个，4 平方线敷设 1 个汇流箱。 2、24 区组件安装 3 组。 3、23 区通讯线敷设完成，汇流箱通讯线接续完成。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、41 区支架安装 5 组，组件安装 5 组，直流缆敷设 1 根。 2、35 区支架安装 11 组，组件安装 14 组，桥架支架安装 75 套，4 平方线敷设 3 个汇流箱，桥架安装 50 米。 3、40 区组件安装 3 组，檩条安装 3 组。 4、38 区直流缆敷设 2 根，组件安装 3 组，檩条安装 3 组，支架安装 2 组。 5、汇流箱支路问题处理：39 区 27 处。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果					
记录人	周飞	总监签阅	王立东		