

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 12 月 04 日 星期 一	气候	晴	气温	1-14℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全 全检查。填写施工资料		材料进场、见证取样、合格情况 组件进场 1 车			
施工方人员动态：管理员 6 人，施工人数 84 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘， 安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：升压站绿化施工 电气今日工作内容： 1、25 区檩条安装 10 组，支架安装 5 组，柱头焊接 40 个，4 平方线敷设 1 个汇流箱。 2、24 区檩条安装 2 组，组件安装 2 组，高压桥架安装 40 米。 3、23 区汇流箱防火封堵完成。 作业区域（湖外）： 土建工作内容； 无 电气今日工作内容： 1、41 区支架安装 6 组，组件安装 3 组，直流缆敷设 2 根。 2、35 区组件安装 12 组，4 平方线接续 1 个汇流箱。 3、40 区支架安装 3 组，檩条安装 3 组。 4、38 区直流缆敷设 2 根，组件安装 3 组，檩条安装 3 组，支架安装 1 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	一、二标段：1、施工区域施工垃圾未及时清理。2、25 区立柱焊接渣瘤未清除。3、二 标段电器施工人员少制约工期进度。4、排查 24-26 高压缆失电原因 B 相接地事故原因 还在排中。5、41 区箱逆变已带电未做接地。 采取措施：现场告知负责人，对提出问题立即整改。现场施工垃圾及时清理。				
记录人	周 飞		总监签阅	王 立 杰	