

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 12 月 05 日 星期二	气候	晴	气温	3-19℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查。		材料进场、见证取样、合格情况 无			
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 82 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：升压站绿化施工 电气今日工作内容： 1、25 区檩条安装 10 组，支架安装 10 组，组件安装 5 组，柱头焊接 80 个。 2、24 区高压桥架支架安装 20 套，桥架安装 80 米。 3、光缆敷设：23 区-24 区，23 区-25 区，24 区-26 区。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、41 区支架安装 6 组，组件安装 9 组，檩条安装 5 组，直流缆敷设 1 根，4 平方线敷设 2 个汇流箱，逆变器侧直流电缆头制作 7 个，汇流箱侧直流电缆头制作 7 个。 2、35 区组件安装 10 组，檩条安装 12 组，汇流箱安装 6 个，4 平方线敷设 2 个汇流箱。 3、38 区直流缆敷设 2 根，组件安装 1 组，檩条安装 2 组，支架安装 3 组，逆变器侧直流电缆头制作 5 个，汇流箱侧直流电缆头制作 5 个。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	一、二标段：1、25 区支架安装有成波浪形现象。2、25 区立柱焊接有漏焊现象。3、38 区组件安装有错台现象。 采取措施：现场告知负责人，对提出问题立即整改。。				
记录人	周飞	总监签阅			