

## 监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |     |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|-------|
| 日期                                                   | 2023 年 12 月 06 日 星期三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 气候   | 晴                       | 气温  | 4-16℃ |
| 监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全<br>全检查。召开监理例会，整理会议纪要       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 材料进场、见证取样、合格情况<br><br>无 |     |       |
| 施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 82 人。                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |     |       |
| 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，<br>安装船 10 艘、随车吊 1 辆。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |     |       |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情 况                                | 作业区域（湖内）    土建今日工作内容：升压站绿化施工<br>电气今日工作内容：<br>1、25 区檩条安装 10 组，支架安装 10 组，组件安装 5 组，柱头焊接 30 个。<br>2、24 区 250mm:150 米，400mm:60 米，600mm:60 米。<br>3、23 区 400mm:60 米，600mm:93 米。<br>作业区域（湖外）：    土建工作内容； 无<br>电气今日工作内容：<br>1、41 区支架安装 3 组，檩条安装 5 组，直流缆敷设 1 根，汇流箱侧直流电缆头制作 3 个。<br>2、35 区组件安装 8 组，直流缆敷设 5 根，桥架安装 40 米，4 平方线敷设、接续 2 个汇流箱。<br>3、38 区直流缆敷设 1 根，檩条安装 4 组，支架安装 5 组，汇流箱送电 5 个。 |      |                         |     |       |
| 检 查 发<br>现 的 问<br>题 及 处<br>理 措 施，<br>意 见、结<br>果      | 一标段：1、用脉冲耐压故障检测查找 24—26 高压段故障点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |     |       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |     |       |
| 记录人                                                  | 周飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 总监签阅 |                         | 王立杰 |       |