

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 12 月 08 日 星期 五	气候	多云	气温	8-24℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查，施工现场安全全检查			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 80 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，组件运输船 8 艘，安装船 10 艘、随车吊 1 辆。					
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容： 1、25 区支架安装 3 组，檩条安装 10 组，组件安装 3 组，柱头焊接 80 个。 2、24 区支架安装 2 组，檩条安装 2 组，组件安装 2 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气今日工作内容： 1、41 区檩条安装 6 组，4 平方线接续 3 个汇流箱。 2、35 区组件安装 12 组，直流缆敷设 5 根，逆变器侧直流电缆头制作 7 个，汇流箱侧直流电缆头制作 4 个，桥架安装 50 米，汇流箱安装 3 个，汇流箱送电 5 个。 3、38 区汇流箱侧直流电缆头制作 3 个，桥架安装 60 米，檩条安装 3 组，支架安装 2 组，组件安装 5 组				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	1、41 区桥架未放置在支架上‘2、25 区组串间安装高低偏差大。3、41 区箱逆变直流电缆头安装不规范。4、施工区域内垃圾随意丢弃。’ 采取措施：告知现场负责人对上述提出问题立即整改。施工现场垃圾及时清理。				
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		