

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 21 日 星期 07	气候	晴	气温	-1- -7℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 65人 管理人员 5人					
施工机械动态: 叉车 2台					
施 工 部 位 进 度 情 况	25 区 支架 组件 安装. 25 区 桁架 安装 35 区 支架 组件 安装 35 区 通信线 敷设 41 区 直流电缆 敷设 41 区 支架 组件 安装				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	例行巡检: 1. 施工区域 冰冻 严重, 要求做好安全防护 2. 41 区 施工, 要求佩戴安全带 3. 25 区 支架 安装 螺丝 松动, 要求现场整改 4. 25 区 组件 安装 成型 凸出 现场已要求整改				
记录人	朱小军	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 22 日 星期五	气候	晴	气温	0℃-7℃
监理人员动态: 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态: 施工队 33 人 管理人员 5 人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	41 区 支架组件安装 36 区 组件安装 25 区 支架组件安装 41 区 逆变器安装				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	天气寒冷, 组件内冰冻严重。 25 区 组件安装成弧形。				
记录人 总监签阅					

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年 12月 23日 星期六	气候	晴	气温	5--12℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 32人 叉车2台					
施工机械动态: 叉车2台					
施工部位进度情况	41# 支架组件安装 41# 光伏专用电缆敷设及头制RTS 25# 支架组件安装.				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	1. 冰冻严重, 浮胎无法正常运行 2. 41# 组件安装存在弧形现象 3. 25# 组件安装相邻组件存在高低偏差 现场已通知整改				
记录人	王立杰	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王

