

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 30 日 星期二	气候	晴	气温	0-14℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 45人 管理人员 4人					
施工机械动态: 叉车 2台 运输车 1台					
施工部位进度情况	25# 组件支架安装 25# 桥架安装 35# 组件间接地安装、盖板安装 34# 通信线敷设 41# 直流汇流箱敷设 41# 光伏电缆敷设 42# 接地母线安装 改造 11kV 电缆				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	一、二标段倒杆处理 1. 38# 直流汇流箱已带电, 接地未安装 2. 37# 箱受电柜接地, 塔接地不足 3. 35# 组件间 (偏差) 大 现场已要求及时整改				
记录人	王立杰	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年 12 月 31日 星期 四	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 42人 监理方 4人					
施工机械动态: 叉车2台 运输车1台					
施工部位进度情况	25# 支架组件安装 25# 桥架安装 (低压) 25# 柜体间接地安装, 盖板安装 41# 光伏电缆敷设 41# 柜体安装 41# 低压直流电缆头制作 改建 1MW 未施工				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	一二标段例行巡检 1. 雾霏天气, 浮桥上板 湿滑, 要求做好防滑防护 2. 未安装 3色 2 号 (组件安装) 3. 盖板安装, 要求做好 2 号防护				
记录人	孙小亮	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王

