

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	6--6℃
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 施工人数 2 人 监理 3 人					
施工机械动态: 吊车 1 台 叉车 1 台					
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 35kV 组件间接地连接 2. 42kV 接地母线安装 3. 35kV 支架组件安装				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	例行巡检 1. 二标段场内积水严重, 组件材料无法送达 2. 42kV 母线接地工程, 头层铝渣未清除 3. 35kV 组件安装, 水平有偏差				
记录人	方小云	总监签阅	王兰杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 21 日 星期一	气候	晴	气温	-3 -7℃
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 31 人 班组 34 个					
施工机械动态: 吊车 1 台、叉车 1 台					
施 工 部 位 进 度 情 况	25 支 架 组 件 完 工 35 支 架 组 件 完 工 42 支 架 组 件 完 工 改建 1MW: 清 理				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	① 光伏电缆缺失 ② 支架与墙体连接件未到 ③ 冰冻严重				
记录人	孙 小 东	总监签阅	王 卫 卫		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 21 日 星期二	气候	阴	气温	-1-9℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 30人 管理34人					
施工机械动态: 吊1台. 叉2台					
施 工 部 位 进 度 情 况	25区 组件安装. 35区 组件问接地安装 42区 接地线安装 改造1M 清障				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	1 材料未到货 (在塔中及1x4地线) 2 冰冻严重, 无法施工				
记录人	刘小东		总监签阅		

扫码使用

夸克扫描王

