

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 15 日 星期 五	气候	多中雪	气温	0 - -7℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施 工 部 位 进 度 情况	中雪天气, 无法施工				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果					
记录人	孙小亮	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 16 日 星期 六	气候	多云 风	气温	0.1 - 7℃
监理人员动态:	1 人		材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施 工 部 位 进 度 情 况	冰冻严重, 施工区域冰滑, 风大无法正常施工				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果					
记录人	孙 小 亮	总监签阅	王 立 杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 17 日 星期一	气候	晴	气温	0-12
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 47人 吊机1台					
施工机械动态: 吊机1台、钢管1台					
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 35kV 尾纤连接 2. 38kV 杆架安装 3. 38kV 汇流箱安装 4. 41kV 杆架安装 5. 41kV 直流汇流箱安装 6. 25kV 杆架安装 7. 25kV 杆架安装 8. 25kV 杆架安装				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施、 意 见、 结 果	1. 41kV 动力 直流电缆头没入水中。 2. 25kV 杆架安装, 角磨机无防护罩 3. 38kV 汇流箱安装, 无接地。 4. 天气寒冷, 要求做好防寒保暖 以上问题, 现场已要求整改。				
记录人	孙小志	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王

