

监 理 日 志

工程名称: 天长市华曜光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 01 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	-2-5℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况 300170 A13 PM 300170 A13 11m 全部已到货			
施工方人员动态:	45人 管理人员 4人				
施工机械动态:	叉车2台 运输车1台 打桩机1台				
施工部位进度情况	25区光伏电缆敷设 35区光伏电缆敷设 38区41区光伏电缆整改 1MW 支架安装、立杆焊接				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	- 二标段倒斜桩 检查桩位偏差和标高 整理资料、回复可用先写报告整改意见				
记录人	刘小亮	总监签阅	王三杰		



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 1 月 16 日 星期二	气候	阴有小雨	气温	3-7℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 30人 监理旁站3人					
施工机械动态: 2台25吨履带吊1台					
施工进度 情况	25吨光伏电箱底座连接。 31吨桥架盖板安装。 38吨板头除锈。 38吨排架缺陷整改。 1MW打桩30根、支架安装、材料转运。				
检查发现 的问题及 处理措施、 意见、结 果	一是桥架段例行巡检。 检查施工安全和施工质量。 施工人员少、不满足工程需要。				
记录人 王 志 杰		总监签阅 王 志 杰			

