

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 11 日 星期： 四		天气： 阴	气温： 15-21
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 支架、接地扁铁进场，经检验合格	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：叉车一台			
施 工 进 度 情 况	材料进场卸在材料临时堆放区		
检 查 发 现 的 问 题	检查进场施工人员一人一档资料，有两人没有登高证。		
处 理 措 施、 意 见、	要求施工单位抓紧办理否则不允许施工		
协 调 内 容 及 其 它			
记录人	王洪伟	总监签阅	