

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 12 日 星期： 五		天气：阴	气温：15-24
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 支架、接地扁铁进场，经检验合格	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：叉车一台			
施工进度情况	农乐厂房对新进场工人进行安全培训		
检查发现的问题	检查进场施工人员一人一档资料，有两人没有登高证。		
处理措施、意见、	审核施工单位报审资料，对进场材料检验合格		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	