

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 13 日 星期： 六		天气：阴	气温：17-26
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 砣配重块进场，经检验合格	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：叉车一台，吊机一台			
施工进度情况	砣配重块吊装 1198 块，支架吊装 3500 米。		
检查发现的问题	旁站配重块、支架吊装。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	