

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 19 日 星期： 四		天气： 阴	气温： 16-24
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	2 号厂房砼配重块放线定位摆放，摆放 120 个，累计完成 609 个。		
检查发现的问题	巡视施工现场，3 号楼炮楼南北实际长度与设计长度不能满足设计三排，与设计业主沟通后取消炮楼上三排 18 块组件。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它	组织监理周例会。		
记录人	王洪伟	总监签阅	