

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 24 日 星期：三	天气：阴	气温：18-21
监理人员动态：1 人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：5 人		
施工机械动态：		
施工进度情况	3 号厂房支架安装 1000 米，累计安装 2350 米	
检查发现的问题	巡视施工现场，发现支架斜梁与连接件用非热镀锌螺栓，要求整改，下发通知单一份。 安全可控。	
处理措施、意见、		
协调内容及其它	上电双新部到项目部检查。	
记录人	王洪伟	总监签阅