

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 25 日 星期： 四	天气： 阴	气温： 17-28
监理人员动态： 1 人	材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 988 块，外观无破损。	
施工人员动态： 5 人		
施工机械动态：		
施 工 进 度 情 况	2 号厂房和办公楼支架安装 800 米，累计安装 3150 米	
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，吊装旁站。 安全可控。	
处 理 措 施、 意 见、		
协 调 内 容 及 其 它	上电双新部到项目部检查。	
记录人	王洪伟	总监签阅