

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 06 月 02 日 星期： 五	天气：多云	气温：21-32
监理人员动态：1 人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：5 人		
施工机械动态：		
施工进度情况	防雷接地网制作，完成 120 米，累计完成 240 米	
检查发现的问题	巡视施工现场，未发现异常情况。	
处理措施、意见、		
协调内容及其它	是否延期事宜下发的联系单业主还没有回复，组织监理例会安全学习。	
记录人	王洪伟	总监签阅