

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 06 月 08 日 星期： 四		天气：小雨转多云	气温：21-30
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	由于农乐厂内职工闹事无法施工。		
检查发现的问题	巡视施工现场，要求施工人员注意临时用电安全。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它	由于农乐厂方没能提供地下管线图纸及相关信息，要求施工单位开挖时要人工试探开挖，确认地下无管线时再用机械开挖，已下发联系单一份。		
记录人	王洪伟	总监签阅	