

# 监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 06 月 30 日 星期： 五	天气： 阴	气温： 27-34
监理人员动态： 1 人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 3 人		
施工机械动态：		
施工进度情况	上午因缺材料无施工，下午办公楼桥架安装。	
检查发现的问题	组织监理例会，案例学习，安全可控。	
处理措施、意见、		
协调内容及其它		
记录人	王洪伟	总监签阅